

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de Menținere a Calității Aerului, județul Dâmbovița, 2019-2023

Consiliul Județean Dâmbovița;

Analizând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de Menținere a Calității Aerului, județul Dâmbovița, 2019-2023, propus de domnul ȘTEFAN Corneliu - președintele Consiliului Județean Dâmbovița;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al inițiatorului nr. 32/25.01.2022;
- raportul nr. 32/26.01.2022 al Direcției Tehnice;
- avizele consultative ale comisiilor de specialitate;
- prevederile art.49 din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;
- prevederile art.21 alin.(1) lit.f și art.54 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Dâmbovița;
- prevederile art.173 alin.(1) lit.f și art.199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată.

În temeiul art.182 alin. (1) coroborat cu art 196 alin (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de Menținere a Calității Aerului, județul Dâmbovița, 2019-2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția tehnică, Direcția urbanism și amenajarea teritoriului, Direcția economică și Compartimentul secretariat și relații cu publicul, pentru comunicare.

PREȘEDINTE,
dr. ec. Corneliu ȘTEFAN



SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
jr. Dănuț Nicolae POPA STĂNESCU

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Nr. M/A	Măsură/Descriere Măsură	Indicator de monitorizare a progreselor	Valoare indicator prevăzut a se realiza	Valoare indicator de monitorizare rezultat la sfârșitul anului 2021	Observații (dificultăți de realizare, progrese)	Responsabil	Perioada de implementare	Costuri preconizate (lei)	Costuri la sfârșitul anului 2021 (lei)
A.1.1	Extindere rețea publică de alimentare cu gaze naturale în comuna Bucșani (75 de locuințe racordate la rețea, (1.127 ml conductă de gaze)	nr. 75 de locuințe racordate la rețeaua de gaze naturale la rețea, nr. 1127 ml conductă de gaze realizată	nr. 75 de locuințe racordate la rețea, nr. 1127 ml conductă de gaze	nr. 75 de locuințe racordate la rețea, nr. 1127 ml conductă de gaze	Finalizat	Primăria comunei Bucșani	2019-2020	236,976 mii lei	236,976 mii lei
A.2.1	Îmbărcăminte asfaltică ușoară pe DJ 710 B/ Aplicare îmbărcăminte asfaltică ușoară de la intrare în comuna Vișinești până în centrul civic Vișinești, la monument. Se vor moderniza 3,30 km de drum	Km drum modernizat	3,30 km	3,00 km finalizat 1,2 km stratul de uzură	Finalizat	Consiliul Județean Dâmbovița	2016-2021	1.842,018 mii lei	1.842,018 mii lei
A.2.2	Îmbărcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 702L/Aplicare îmbărcăminte asfaltică ușoară pe sectorul Scheiul de Jos – Scheiul de Sus, km 10+450-km 14+450. Se vor moderniza 4,00 km de drum	Km drum modernizat	4,00 km	4,00 km executat statul de baza, 4,0 km stratul de uzură	Finalizat	Consiliul Județean Dâmbovița	2016-2021	3.609,423 mii lei	3.609,423 mii lei
A.2.3	Modernizare DJ 702J/ Modernizare a 1,507 km drum județean pe sectorul Morteni – Limita județ Argeș	Km drum modernizat	1,507 km	1,507 km	Finalizat, recepționat cu P.V.R.T.L.	Consiliul Județean Dâmbovița	2017-2019	1.440,484 mii lei	1.440,484 mii lei

A.2.4	Modernizare DJ 702/ Modernizare a 9,319 km de drum județean pe sectorul Limită județ Argeș Căndești Deal – Căndești Vale	Km drum modernizat	9,319 km	9,319 km executat stratul de bază, 8,419 km stratul de uzură	În execuție	Consiliul Județean Dâmbovița	2018-2022	10.994,171 mii lei	9.811,278 mii lei
A.2.5	Drum de legătură DJ 720 E/ Crearea a 1,242 km de drum de legătură Gara Târgoviște Sud – Centura Municipiului Târgoviște	Km drum modernizat	1,242 km	1,242 km executat în două straturi	Finalizat, recepționat cu P.V.R.T.L.	Consiliul Județean Dâmbovița	2016-2020	9.641,272 mii lei	9.641,272 mii lei
A.2.6	Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B/ Modernizarea a 61,161 km de drumuri județene pe traseul limită județ Prahova-Moreni-Gura Ocniței-Râzvad-Ulmi-Târgoviște-Comișani-Bucșani-Băleni-Dobra-Finta-Bilciurești-Cojasca-Cornești-Butimanu-Niculești-Limită jud. Ilfov	Km drum modernizat	61,161 km	11,33 Km	În execuție	Consiliul Județean Dâmbovița	2020-2023	182.348,249 mii lei	108.641,789 mii lei
A.2.7	Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea drumurilor județene DJ 503 și DJ 611/ Modernizarea a 26,547 km de drumuri județene pe traseul limită județ Teleorman-Șelaru-Fierbinți Km 87+070 – Vișina-Petrești Km 23+560 – 41+565	Km drum modernizat	26,547 km	26,547 km executat stratul de bază 21.238 km executat stratul de uzură	În execuție	Consiliul Județean Dâmbovița	2020-2022	44.260,653 mii lei	31.875,253 mii lei

A.2.8	Modernizare DJ 710/ Modernizare a 2,468 km de drum județean pe sectorul Bezdead – Costișata – Lîmită județ Prahova	Km drum modernizat	2,468 km	2,468 km	2,468 km	Finalizat, recepționat cu P.V.R.T.L.	Consiliul Județean Dâmbovița	2018-2020	4.144,106 mii lei	4.144,106 mii lei
A.2.9	Reabilitare și modernizare DJ 702 D/ Reabilitare și modernizare a 5,2 km de drum județean pe sectorul Dragomirești - Hulubești	Km drum modernizat	5,2 km	5,2 km	5,2 km	Finalizat, recepționat cu P.V.R.T.L.	Consiliul Județean Dâmbovița	2017-2020	6.538,469 mii lei	6.538,469 mii lei
A.2.10	Drum de legătură 713 Dichiu – DJ 714 Zănoaga. Se vor realiza 3,1 km de drum de legătură.	Km drum modernizat	3,1 km	3,1 km	3,1 km	Finalizat, recepționat cu P.V.R.T.L.	Consiliul Județean Dâmbovița	2013-2020	4.025,164 mii lei	4.025,164 mii lei
A.2.11	Modernizare DJ 702 D/ Modernizare a 5,69 km de drum județean pe sectorul Butoiu de Sus – Dragomirești	Km drum modernizat	5,69 km	5,69 km	5,69 km	Finalizat	Consiliul Județean Dâmbovița	2017-2019	9.906,867 mii lei	9.906,867 mii lei
A.2.12	Modernizare drumuri de interes local/ Modernizare drumuri de interes local pe o lungime de 3 Km, an III, comuna Bucșani, județul Dâmbovița	Km de drum modernizat	3 km	3 km	3 km	Finalizat și recepționat cu P.V.R.T.L.	Primăria comunei Bucșani	2017-2018	1935 mii lei	1935 mii lei
A.2.13	Reabilitarea și modernizarea a 9,98 km de drumuri de interes local în comuna I.L. Caragiale	km de drum modernizat	8 km	8 km	5,4 km	În curs de executie	Primăria comunei I.L. Caragiale	2016-2021	5.852,08 mii lei	287,235 mii lei

Măsura A.2.1 – Lungimea sectorului de drum modernizat a fost modificată conform indicatorilor tehnico-economici aprobați de Consiliul Județean Dâmbovița în urma elaborării proiectului tehnic

Măsura A.2.2 – Lungimea sectorului de drum modernizat a fost modificată din cauza unei erori de tehnoredactare, întrucât de la km 10+450 la km 14+450, distanța este de 4,00 km

Măsura A.2.4 – Termenul de finalizare a execuției lucrărilor a fost decalat datorită efectelor calamităților naturale ce a condus la întâzieri în execuția lucrărilor.

Măsura A.2.6 – Lungimea sectorului de drum modernizat a fost modificată conform indicatorilor tehnico-economici aprobați de Consiliul Județean Dâmbovița în urma elaborării proiectului tehnic

Măsura A.2.7 – Lungimea sectorului de drum modernizat a fost modificată din cauza unei erori de tehnoredactare, întrucât de la km 87+070 la km 95+612, distanța este de 8,542 km, iar de la km 23+560 la km 41+565, distanța este de 18,005 km, însumând un total de 26,547 km

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Vasile DINU



ȘEF SERVICIU,
ing. Daniel TUDORACHE



ÎNTOCMIT,
ing. Grigore Gheboianu



CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN
NR. 32 / 25.01.2022

REFERAT

pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de Menținere a Calității Aerului, județul Dâmbovița,
2019-2023

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Planul de menținere a calității aerului este pus în aplicare prin luarea măsurilor/acțiunilor în termenele stabilite în plan pentru a asigura o eficiență crescută a îmbunătățirii calității aerului, dar și pentru a menține distribuția efortului financiar la un nivel asumat.

Președinții consiliilor județene personal și/sau prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu, după caz, în colaborare cu autoritățile publice teritoriale de inspecție și control în domeniul protecției mediului și cu autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului, monitorizează și controlează stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din planul de menținere a calității aerului.


Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare consiliului județean. Raportul aprobat privind stadiul realizării măsurilor din planul de menținere a calității aerului se pune la dispoziția publicului prin postarea pe pagina proprie de internet și se transmite autorității publice teritoriale pentru protecția mediului până la data de 15 februarie a anului următor.

În Anexa la proiectul de hotărâre, este prezentat Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de Menținere a Calității Aerului la nivelul județului Dâmbovița, aferent anului 2021, valorile indicatorilor prevăzute a se realiza, și a indicatorilor realizați cât și costurile efectuate la sfârșitul anului 2021 pentru fiecare măsură în parte.

Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Dâmbovița, 2019-2023, se regăsește pe site-ul Consiliului Județean Dâmbovița.

Având în vedere aspectele prezentate propun spre aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea *Raportului aferent anului 2021 privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planului de Menținere a Calității Aerului, județul Dâmbovița, 2019-2023.*

PREȘEDINTE
dr. ec. Corneliu ȘTEFAN



CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

Direcția Tehnică

NR. 32 / 26.01.2022

RAPORT

pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planului de Menținere a Calității Aerului, județul Dâmbovița, 2019-2023

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Planul de menținere a calității aerului este pus în aplicare prin luarea măsurilor/acțiunilor în termenele stabilite în plan pentru a asigura o eficiență crescută a îmbunătățirii calității aerului, dar și pentru a menține distribuția efortului financiar la un nivel asumat.

Președinții consiliilor județene personal și/sau prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu, după caz, în colaborare cu autoritățile publice teritoriale de inspecție și control în domeniul protecției mediului și cu autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului, monitorizează și controlează stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din planul de menținere a calității aerului.

Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare consiliului județean. Raportul aprobat privind stadiul realizării măsurilor din planul de menținere a calității aerului se pune la dispoziția publicului prin postarea pe pagina proprie de internet și se transmite autorității publice teritoriale pentru protecția mediului până la data de 15 februarie a anului următor.

Identificarea principalelor surse de emisii la nivelul județului Dâmbovița s-a realizat prin intermediul inventarelor anuale de emisii în atmosferă realizate de Agenția pentru Protecția Mediului conform Ordinului nr. 3299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

Monitorizarea calității aerului la nivelul județului Dâmbovița se realizează, prin intermediul a două stații automate de monitorizare industriale amplasate în localitățile Târgoviște și Fieni, gestionate de Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița.

Emisiile raportate la nivelul județului Dâmbovița pe parcursul anului de referință al acestui plan, provin din cadrul următoarelor domenii principale: industrie, inclusiv producerea de energie termică și electrică, agricol, rezidențial și comercial, cât și trafic.

În Anexa, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre este prezentat Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de Menținere a Calității Aerului la nivelul județului Dâmbovița, aferent anului 2021, valorile indicatorilor prevăzute a se realiza, și a indicatorilor realizați cât și costurile efectuate la sfârșitul anului 2021 pentru fiecare măsură în parte.

Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Dâmbovița, 2019-2023, se regăsește pe site-ul Consiliului Județean Dâmbovița.

Față de cele mai sus menționate, propunem aprobarea Raportului aferent anului 2021 privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de Menținere a Calității Aerului, județul Dâmbovița, 2019-2023 și prezentul proiect de hotărâre în forma și structura prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Vasile DINU



ȘEF SERVICIU,
ing. Daniel TUDORACHE

